

ИНФОРМАЦИЯ (предварительно)

о ходе реализации государственной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области " за январь-октябрь 2020 года

(в части дорожного хозяйства) ПРОЕКТ

№ п/п		2020 год (по Гос.программе с изм. от 29.09.2020 №767)			выполнено			
		км	пм	тыс.руб.	км	пм	выполн. за январь-октябрь тыс.руб	профинансировано
1	2	3	4	5	6	7	8	9
управление автомобильных дорог и транспорта области								
	ИТОГО по дорожному хозяйству	303,476	342,4	5 452 789,3	122,7	313,3	3 950 648,6	3 839 315,1
	средства федерального бюджета			1 312 665,0	15,380		1 017 460,8	1 017 460,8
	средства областного бюджета			4 140 124,3	64,070	224,000	2 933 187,8	2 821 854,3
	в том числе:							
	<u>Дорожный фонд области - всего</u>	303,476	342,410	5 452 789,300	122,740	313,260	3 950 648,600	3 839 315,100
1.	Содержание - всего, в т.ч.:	7537,616	0,000	1 406 015,9	7537,616	0,000	1 349 382,2	1 277 964,6
1.1.	межмуниципальных (региональных) дорог (привед. км)	1981,916		1 106 015,9	1981,916		1 081 152,2	1 009 734,6
1.2.	муниципальных дорог	5555,700		300 000,0	5555,700		268 230,0	268 230,0
2.	Ремонт - всего, в т.ч.:	204,096	313,260	2 062 323,1	106,360	313,260	1 418 053,6	1 376 955,8
2.1.	межмуниципальных (региональных) дорог	36,550	263,260	487 567,8	6,030	263,260	255 028,4	255 028,4
	из федерального бюджета		185,350	80 000,0		185,350	80 000,0	80 000,0
	из областного бюджета							
2.3.	субсидии бюджетам муниципальных образований на кап.ремонт и ремонт	167,546	50,000	1 574 755,3	100,330	50,000	1 163 025,2	1 121 927,4
3.	Капитальный ремонт - всего, в т.ч.:			0,0			0,0	0,0
3.1.	межмуниципальных (региональных) дорог							
4.	Строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них, в т.ч.:	21,940	29,150	561 116,500	0,000	0,000	120 419,2	120 419,2
4.1.	строительство и реконструкция межмуниципальных (региональных) дорог	14,504	29,150	230 733,1			28 596,9	28 596,9
4.2.	субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию (обл.бюджет)	7,436		330 383,4			91 822,3	91 822,3
5	Ремонт в рамках нац.проекта "БКАД" - всего, в т.ч. из	69,590		1 166 000,0	16,380		949 371,0	949 371,0
	- федерального бюджета			1 062 000,0			845 371,0	845 371,0
	- областного бюджета			104 000,0			104 000,0	104 000,0
5.1.	ремонт межмуниципальных (региональных) дорог	46,730		575 828,9	15,380		485 597,9	485 597,9
5.2.	ремонт муниципальных дорог	22,860		590 171,1	1,000		463 773,1	463 773,1
6	Строительство и реконструкция месных а/д в рамках ЦП "БКАД" из федерального бюджета - всего	7,850		170 665,0			92 089,8	92 089,8

№ п/п		2020 год (по Гос.программе с изм. от 29.09.2020 №767)			выполнено			
		км	пм	тыс.руб.	км	пм	выполн. за январь-октябрь тыс.руб	профинансировано
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	ПИР и экспертиза проектов, НИОКР			86 668,8			21 332,8	22 514,7
	<i>Кроме того :</i>							
	В рамках Госпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения" - всего , в т.ч.:			138 208,1			83 321,0	79 467,5
	средства федерального бюджета			0,0				
	средства областного бюджета			138 208,1			83 321,0	79 467,5
	В рамках Госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы" - всего , в т.ч.:	15,141		373 419,7			368 377,2	368 377,2
	средства федерального бюджета			209 276,1			206 450,2	206 450,2
	средства областного бюджета			163 961,5			161 747,5	161 747,5
	средства местного бюджета			182,1			179,5	179,5
	Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем мкоммунальными услугами граждан РФ", национальный проект "Жилье и городская среда", федеральный проект "Жилье"	11,830		523 677,9			245 161,4	245 161,4
	средства федерального бюджета			453 160,4			240 258,2	240 258,2
	средства областного бюджета			70 517,3			4 903,2	4 903,2
	средства местного (городского) бюджета							
	ВСЕГО по области введено по строительству, реконструкции, кап.ремонту и ремонту	330,447	342,410	6 488 095,000	122,740	313,260	4 647 508,160	4 532 321,160
	в т.ч. строительство	31,077						
	реконструкция	25,684	29,150					
	ремонт	253,966	313,260		122,740	313,260		