

**Информация о фактическом выполнении мероприятий Целевой программы совершенствования и развития сети автомобильных дорог  
Тамбовской области 2009-2015 годы за 2013 год**

(Программа утверждена Постановлением администрации Тамбовской области от 04.03.2009г. №213 (с последующими изменениями и дополнениями))

№ п/п	Наименование мероприятия (по тексту Программы)	Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений целевых индикаторов Программы	Предусмотрено ассигнований по Программе (на отчетный год), тыс рублей	Кассовые расходы по Программе на отчетную дату, тыс. рублей *
1	2	3	4	5
1	строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, протяженностью (30,563 км/155,963 пог.м)	В 2013 году проведены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на общую сумму 887 208,6 тыс.рублей.	<b>650 342,9</b>	<b>887 208,6</b>
1.1.	строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения (5,091 км/ 64,3 пог.м.)	В 2013 году проведены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального значения на общую сумму 398 598,1 тыс.рублей.	161 730,7	398 598,1
1.1.1.	строительство автодорог( 4,57 км)	В 2013 году проведены работы по строительству автомобильных дорог на общую сумму 350 303,6 тыс.рублей.	113 431,1	350 303,6
1.1.2	Реконструкция автодорог( 0,521км)	В 2013 году проведены работы по реконструкции автомобильных дорог общего пользования на общую сумму 48 294,5 тыс.рублей.	48 299,6	48 294,5
1.2.	Строительство и реконструкция мостовых сооружений (64,3 пог.м)	В 2013 году проведены работы по реконструкции мостовых сооружений на общую сумму 80 252,2 тыс.рублей.	80 252,4	80 252,2
1.3.	Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство автомобильных дорог общего пользования (9,606 км/125,4 пог.м))	В 2013 году проведены работы по строительству муниципальных автомобильных дорог на общую сумму 252 542,1 тыс.рублей.	252 543,3	252 542,1
1.4.	Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (15,866 км)	В 2013 году проведены работы по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на общую сумму 155 816,2 тыс.рублей.	155 816,5	155 816,2
2	НИОКР	-	0,0	
3	Прочие расходы	Выполнены работы на общую сумму 1 842 452,7 тыс. рублей	<b>1 846 444,3</b>	<b>1 842 452,7</b>
	в т.ч. по мероприятиям			

№ п/п	Наименование мероприятия (по тексту Программы)	Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений целевых индикаторов Программы	Предусмотрено ассигнований по Программе (на отчетный год), тыс рублей	Кассовые расходы по Программе на отчетную дату, тыс. рублей *
1	2	3	4	5
3.1.	капитальный ремонт мостовых сооружений (0,175км/16,08 пог.м.)	В 2013 году проведены работы по капитальному ремонту мостовых сооружений на общую сумму 18 616,9 тыс.рублей.	18 616,9	18 616,9
3.2.	ремонт территориальных автомобильных дорог (130,946 км)	В 2013 году выполнены работы по ремонту территориальных автомобильных дорог на сумму 263 949,1 тыс. рублей.	263 958,8	263 949,1
3.3.	субсидии бюджетам муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог общего пользования (19,744 км )	Выполнены работы по ремонту муниципальных автомобильных дорог на сумму 257 807,5 тыс. рублей.	257 808,0	257 807,5
3.4.	субсидии бюджетам муниципальных образований на кап.ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (29,171 км (14 657,9 м2)	В 2013 году выполнены работы по кап. ремонту и ремонту автодорог общего пользования населенных пунктов на сумму 257 292,7 тыс. рублей.	257 292,9	257 292,7
3.5.	субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	В 2013 году выполнены работы по кап. ремонту и ремонту дворовых территорий МКД общего пользования населенных пунктов на сумму 159 800,0 тыс. рублей.	159 800,0	159 800,0
3.6.	содержание опорной сети, в т.ч. горизонтальная разметка, дорожное освещение, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода автодорог	В 2013 году выполнены работы по содержанию территориальных дорог на общую сумму 268 929,7 тыс. рублей	268 929,7	268 929,7
3.7.	субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования, в т.ч. горизонтальная разметка, дорожное освещение, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода автодорог	Проведены работы по содержанию муниципальных дорог на сумму 376 896,1 тыс. рублей.	376 896,1	376 896,1
3.8.	субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования в поселениях	Проведены работы по содержанию автомобильных дорог в поселениях на сумму 39 352,2 тыс. рублей.	39 352,2	39 352,2

№ п/п	Наименование мероприятия (по тексту Программы)	Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений целевых индикаторов Программы	Предусмотрено ассигнований по Программе (на отчетный год), тыс рублей	Кассовые расходы по Программе на отчетную дату, тыс. рублей *
1	2	3	4	5
3.9	ПИР, экспертиза, инвентаризация и паспортизация автодорог, проект организации движения по автодорогам области	Выполнены работы по изготовлению проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в сумме 48 901,9 тыс.руб.	48 902,0	48 901,9
3.10	осуществление работ по обслуживанию средств обеспечения безопасного дорожного движения	Выполнение ТОГКУ "Центр организации дорожного движения" государственного задания на общую сумму 56 626,7 тыс. рублей	59 534,0	56 626,7
3.11	обеспечение и реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения	Выполнение ТОГКУ "Тамбовавтодор" государственного задания на общую сумму 84 210,3 тыс. рублей	85 284,0	84 210,3
3.12	погашение процентов за пользование бюджетными кредитами	-	10 069,7	10 069,6
	<b>ВСЕГО по программе ввод в эксплуатацию - 185,584 км (29 730,1 м2) / 121,79 пог.м</b>	<b>ВСЕГО выполнено работ на общую сумму 2 729 661,3 тыс. руб.</b>	<b>2 496 787,2</b>	<b>2 729 661,3</b>
	Кроме того, по ОЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовской области на 2009-2015 годы"	Выполнены работы на сумму 11 517,8 тыс. рублей	11 517,9	11 517,8
	Кроме того, погашение основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным из федерального бюджета (финансовое управление - в источниках финансирования дефицита областного бюджета)	-	0,0	0,0
	Кроме того, средства на реализацию мероприятий в рамках комплексного регионального проекта "Третья очередь программы развития АПК Тамбовской области"	Выполнены работы на сумму 98 993,2 тыс. рублей	101 249,5	98 993,2
	Кроме того, средства на реализацию мероприятия "Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры" в рамках подпрограммы "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" областной целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства Тамбовской области на 2011-2015 годы"	Выполнены работы на сумму 385 302,3 тыс. рублей	424 432,1	385 302,3

№ п/п	Наименование мероприятия (по тексту Программы)	Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений целевых индикаторов Программы	Предусмотрено ассигнований по Программе (на отчетный год), тыс рублей	Кассовые расходы по Программе на отчетную дату, тыс. рублей *
1	2	3	4	5
	<b>ИТОГО по дорожному фонду</b>	<b>Расходы за счет средств регионального Дорожного фонда составили 2 950 168,3 тыс. рублей</b>	<b>2 995 606,7</b>	<b>2 950 168,3</b>

\* с учетом остатков неиспользованных в 2012 году средств федерального бюджета

Начальник управления

И.О. Эдель