

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации
Тамбовской области


(подпись, печать) А.В. Никитин
«30» декабря 2019 г.



«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель руководителя
Федерального дорожного
агентства


(должность, подпись, печать) И.В. Костюченко
«22» декабря 2019 г.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Дорожная сеть» Тамбовской области

Изменение № 1

в рамках ежегодного допланирования на 2019 и плановый 2020 годы

Декабрь 2019 г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
регионального проекта
(федеральный уровень)

Управление регионального развития
и реализации национального проекта
Федерального дорожного агентства



(ФИО)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
паспорта регионального проекта Тамбовской области
(федеральный уровень)

ФКУ «Дороги России»



ФАУ «РОСДОРНИИ»



Начальник
Федерального казенного
учреждения «Управление
автомобильной магистрали
Москва – Волгоград
Федерального дорожного
агентства»



Сорокин Ю.В.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
паспорта регионального проекта Тамбовской области
(региональный уровень)

Начальник управление
автомобильных дорог и
транспорта Тамбовской
области



Чурилов А.Э.

Начальник управления
Государственной инспекции
безопасности дорожного
движения Управления
Министерства внутренних
дел Российской Федерации
по Тамбовской области



Дёмин О.В.

Врио начальника
территориального отдела
автотранспортного,
автодорожного надзора и
контроля международных
автомобильных перевозок по
Тамбовской области
Юго-Восточного
межрегионального
управления
Государственного
автодорожного надзора
Центрального федерального
округа Федеральной службы
по надзору в сфере
транспорта



Яценко А.В.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
паспорта регионального проекта Тамбовской области
(региональный уровень)

Начальник управление
автомобильных дорог и
транспорта Тамбовской
области



Чурилов А.Э.

Начальник управления
Государственной инспекции
безопасности дорожного
движения Управления
Министерства внутренних
дел Российской Федерации
по Тамбовской области



Дёмин О.В.

Врио начальника
территориального отдела
автотранспортного,
автодорожного надзора и
контроля международных
автомобильных перевозок по
Тамбовской области
Юго-Восточного
межрегионального
управления
Государственного
автодорожного надзора
Центрального федерального
округа Федеральной службы
по надзору в сфере
транспорта



Яценко А.В.

П А С П О Р Т
регионального проекта

Дорожная сеть

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Дорожная сеть		
Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть	Срок начала и окончания проекта	03.12.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Габуев Арсен Таймуразович, Заместитель главы администрации области		
Руководитель регионального проекта	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления		
Администратор регионального проекта	Мануйлова Татьяна Ивановна, Начальник отдела автомобильных дорог		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 52,1 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 19,7 процентов по сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов (Тамбовская область)											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям											
1.1	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, %	Основной показатель	50,50	31.12.2017	50,65	51,00	51,50	52,00	52,00	52,10	52,10
1.2	Протяженность автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, км	Дополнительный показатель	1 000,42	31.12.2017	1003,84	1 010,78	1 020,69	1 030,60	1 030,60	1 032,60	1 032,60

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий		
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019</p>		
1.1	<p>Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)</p> <p>на 14.12.2018 - 1 ДОКУМ</p>	14.12.2018	<p>В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, сФАУ"Росдорнии" и представлены на утверждение вРосавтодор</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019</p>		
2.1	<p>Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)</p> <p>на 01.02.2019 - 1 ДОКУМ</p>	01.02.2019	<p>Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, сФАУ"Росдорнии" и представлены на утверждение вРосавтодор</p>
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 05.04.2019</p>		
3.1	<p>Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта</p> <p>на 27.03.2019 - 1 ДОКУМ</p>	05.04.2019	<p>Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024</p>		
4.1	<p>На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий</p> <p>на 01.12.2019 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2020 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2021 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2022 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2023 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2024 - 1 УСЛ ШТ</p>	01.12.2024	<p>Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2023</p>		
5.1	<p>Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период</p> <p>на 15.12.2019 - 1 ДОКУМ на 15.12.2020 - 1 ДОКУМ на 15.12.2021 - 1 ДОКУМ на 15.12.2022 - 1 ДОКУМ на 15.12.2023 - 1 ДОКУМ</p>	15.12.2023	<p>Программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий							
1.1	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	827,04	805,00	674,20	590,00	590,00	590,00	4 076,24
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Тамбовская область)	763,15	701,00	531,00	0,00	0,00	0,00	1 995,15
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	827,04	805,00	674,20	590,00	590,00	590,00	4 076,24
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	822,15	805,00	674,20	590,00	590,00	590,00	4 071,35
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	630,76	644,15	491,00	0,00	0,00	0,00	1 765,91

1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		827,04	805,00	674,20	590,00	590,00	590,00	4 076,24
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Тамбовская область)		763,15	701,00	531,00	0,00	0,00	0,00	1 995,15
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		827,04	805,00	674,20	590,00	590,00	590,00	4 076,24
бюджет субъекта Российской Федерации		822,15	805,00	674,20	590,00	590,00	590,00	4 071,35
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		630,76*	644,15	491,00	0,00	0,00	0,00	1 765,91
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* указана общая сумма предоставленных ИМБТ в соответствии с соглашениями между управлением автомобильных дорог и транспорта и муниципальными образованиями Тамбовской области. Данная сумма не соответствует сумме выполненных работ, так как образовался остаток в размере 664,969 тыс. рублей в связи с замечаниями строительного контроля. По информации Федерального дорожного агентства в конце марта - начале апреля 2020 года в программном комплексе ГИС "Электронный бюджет" будут размещены для оформления документы о предоставлении Тамбовской области неиспользованных в 2019 году остатков средств федерального бюджета.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Чурилов А. Э.	Начальник управления	Габуев А. Т.	30
2	Администратор регионального проекта	Мануйлова Т. И.	Начальник отдела автомобильных дорог		40
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Чурилов А. Э.	Начальник управления	Габуев А. Т.	30
Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чурилов Альберт Эдуардович	Начальник управления	Габуев А. Т.	30
5	Участник регионального проекта	Дёмин Олег Вячеславович	Начальник УГИБДД УМВД России по Тамбовской области	Скоков Н. В.	100
6	Участник регионального проекта	Поздняков Алексей Алексеевич	Глава Рассказовского района		15
7	Участник регионального проекта	Мануйлова Татьяна Ивановна	Начальник отдела автомобильных дорог		40
8	Участник регионального проекта	Самородин Дмитрий Александрович	Первый заместитель главы администрации города Тамбова Тамбовской области		15
9	Участник регионального проекта	Габуев Арсен Таймуразович	Заместитель главы администрации области		30

10	Участник регионального проекта	Чурилов Альберт Эдуардович	Начальник управления	Габуев А. Т.	30
11	Участник регионального проекта	Юхачев Сергей Петрович	И. о. заместителя главы администрации области	Никитин А. В.	30
Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чурилов Альберт Эдуардович	Начальник управления	Габуев А. Т.	30
13	Участник регионального проекта	Габуев Арсен Таймуразович	Заместитель главы администрации области		30
14	Участник регионального проекта	Чурилов Альберт Эдуардович	Начальник управления	Габуев А. Т.	30
15	Участник регионального проекта	Самородин Дмитрий Александрович	Первый заместитель главы администрации города Тамбова Тамбовской области		15
16	Участник регионального проекта	Мануйлова Татьяна Ивановна	Начальник отдела автомобильных дорог		40
17	Участник регионального проекта	Поздняков Алексей Алексеевич	Глава Рассказовского района		15
18	Участник регионального проекта	Дёмин Олег Вячеславович	Начальник УГИБДД УМВД России по Тамбовской области	Скоков Н. В.	100
Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чурилов Альберт Эдуардович	Начальник управления	Габуев А. Т.	30

20	Участник регионального проекта	Мануйлова Татьяна Ивановна	Начальник отдела автомобильных дорог		40
21	Участник регионального проекта	Дёмин Олег Вячеславович	Начальник УГИБДД УМВД России по Тамбовской области	Скоков Н. В.	100
22	Участник регионального проекта	Юхачев Сергей Петрович	И. о. заместителя главы администрации области	Никитин А. В.	30
23	Участник регионального проекта	Поздняков Алексей Алексеевич	Глава Рассказовского района		15
24	Участник регионального проекта	Чурилов Альберт Эдуардович	Начальник управления	Габуев А. Т.	30
25	Участник регионального проекта	Самородин Дмитрий Александрович	Первый заместитель главы администрации города Тамбова Тамбовской области		15
26	Участник регионального проекта	Габуев Арсен Таймуразович	Заместитель главы администрации области		30
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чурилов Альберт Эдуардович	Начальник управления	Габуев А. Т.	30
28	Участник регионального проекта	Поздняков Алексей Алексеевич	Глава Рассказовского района		15
29	Участник регионального проекта	Дёмин Олег Вячеславович	Начальник УГИБДД УМВД России по Тамбовской области	Скоков Н. В.	100

30	Участник регионального проекта	Самородин Дмитрий Александрович	Первый заместитель главы администрации города Тамбова Тамбовской области		15
31	Участник регионального проекта	Мануйлова Татьяна Ивановна	Начальник отдела автомобильных дорог		40
32	Участник регионального проекта	Габуев Арсен Таймуразович	Заместитель главы администрации области		30
33	Участник регионального проекта	Чурилов Альберт Эдуардович	Начальник управления	Габуев А. Т.	30
Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период					
34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чурилов Альберт Эдуардович	Начальник управления	Габуев А. Т.	30
35	Участник регионального проекта	Дёмин Олег Вячеславович	Начальник УГИБДД УМВД России по Тамбовской области	Скоков Н. В.	100
36	Участник регионального проекта	Мануйлова Татьяна Ивановна	Начальник отдела автомобильных дорог		40
37	Участник регионального проекта	Габуев Арсен Таймуразович	Заместитель главы администрации области		30
38	Участник регионального проекта	Поздняков Алексей Алексеевич	Глава Рассказовского района		15
39	Участник регионального проекта	Чурилов Альберт Эдуардович	Начальник управления	Габуев А. Т.	30
40	Участник регионального проекта	Самородин Дмитрий Александрович	Первый заместитель главы администрации города Тамбова Тамбовской области		15

6. Дополнительная информация
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	-	14.12.2018	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)	-
1.1	КТ: Документ разработан	-	14.12.2018	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Прочий тип документа Региональный проект	ПК

1.1.1	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Тамбовской городской агломерации (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	03.12.2018	14.12.2018	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Паспорт проекта Сформирован региональный проект	ПК
2	Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)	-	01.02.2019	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, сФАУ"Росдорнии" и представлены на утверждение в Росавтодор	-
2.1	КТ: Документ разработан	-	01.02.2019	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Прочий тип документа Региональный проект	ПК
2.1.1	Формирование регионального проекта в рамках федеральных проектов (детализированные на период 2019-2021 годов, укрупненные на период 2022-2024 годов)	03.12.2018	01.02.2019	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Прочий тип документа Региональный проект	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	-	05.04.2019	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта	-
3.1	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	27.03.2019	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Соглашение Соглашение с Росавтодором	ПК
3.1.1	Заключение с Росавтодором соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Тамбовской области Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	25.12.2018	27.03.2019	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Соглашение Заключено соглашение с Росавтодор	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	-	01.12.2024	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор	-
4.1	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	29.03.2019	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Соглашение заключено с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	РРП
4.1.1	Заключение соглашений с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	01.01.2019	29.03.2019	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Соглашение заключено с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	15.04.2019	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Прочий тип документа Утвержденный план мероприятий	ПК
4.2.1	Органами исполнительной власти Тамбовской области совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Тамбовской области разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленным на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	01.01.2019	15.04.2019	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Паспорт проекта Утвержденный План мероприятий	ПК
4.3	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	11.06.2019	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Прочий тип документа заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год органами исполнительной власти Тамбовской области и органами местного самоуправления	ПК
4.3.1	Органами исполнительной власти Тамбовской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год	29.03.2019	11.06.2019	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Прочий тип документа заключены е контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год органами исполнительной власти Тамбовской области и органами местного самоуправления	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.07.2019	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Паспорт проекта Утвержденный скорректированный региональный проект	ПК
4.4.1	Осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Тамбовской области	11.06.2019	01.07.2019	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Паспорт проекта Утвержденный скорректированный региональный проект	ПК
4.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2019	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Отчет Тамбовской области о достижении показателей и выполненных работах	ПК
4.5.1	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.01.2019	01.12.2019	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Отчет о достижении Тамбовской областью показателей регионального проекта	ПК
4.6	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.12.2019	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Протокол совещания о проведенных общественных слушаниях	ПК
4.6.1	Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	01.11.2019	01.12.2019	Мануйлова Татьяна Ивановна, Начальник отдела автомобильных дорог	Отчет Отчет о проведенных общественных слушаниях	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.7	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.12.2019	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Отчет о выполненных работах	ПК
4.7.1	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	15.11.2019	01.12.2019	Мануйлова Татьяна Ивановна, Начальник отдела автомобильных дорог	Отчет о выполненных работах	ПК
4.8	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	17.02.2020	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Соглашение Заключены (актуализированы) соглашения	ПК
4.8.1	Заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	01.02.2020	17.02.2020	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Соглашение заключены соглашения	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.9	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.04.2020	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Прочий тип документа заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год органами исполнительной власти Тамбовской области и органами местного самоуправления	ПК
4.9.1	Органами исполнительной власти Тамбовской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год	17.02.2020	01.04.2020	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Прочий тип документа заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год органами исполнительной власти Тамбовской области и органами местного самоуправления	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.10	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	15.04.2020	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Паспорт проекта Утвержденный план мероприятий	ПК
4.10. 1	Органы исполнительной власти Тамбовской области совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Тамбовской области разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	01.01.2020	15.04.2020	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Паспорт проекта Утвержденный план мероприятий	ПК
4.11	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.07.2020	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Паспорт проекта скорректированный региональный проект	ПК
4.11. 1	Осуществлена корректировка (при необходимости) регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Тамбовской области	31.05.2020	01.07.2020	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Паспорт проекта скорректированный региональный проект	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.12	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.12.2020	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Отчет о выполненных работах	ПК
4.12.1	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	15.11.2020	01.12.2020	Мануйлова Татьяна Ивановна, Начальник отдела автомобильных дорог	Отчет о выполненных работах	ПК
4.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2020	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Отчет о достижении Тамбовской областью показателей регионального проекта	ПК
4.13.1	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.01.2020	01.12.2020	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Отчет о достижении Тамбовской областью показателей регионального проекта	ПК
4.14	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.12.2020	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Протокол заседания о проведенных общественных слушаниях	ПК
4.14.1	Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов	01.11.2020	01.12.2020	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Протокол заседания о проведенных общественных слушаниях	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.15	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	17.02.2021	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Соглашение заключенны соглашения органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	ПК
4.15. 1	Заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	01.02.2021	17.02.2021	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Соглашение заключенны соглашения органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.16	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.04.2021	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Прочий тип документа заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год органами исполнительной власти Тамбовской области и органами местного самоуправления	ПК
4.16. 1	Органами исполнительной власти Тамбовской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год	17.02.2021	01.04.2021	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Прочий тип документа заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год органами исполнительной власти Тамбовской области и органами местного самоуправления	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.17	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	15.04.2021	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Паспорт проекта Утвержденный план мероприятий	ПК
4.17. 1	Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Тамбовской области разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	01.01.2021	15.04.2021	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Паспорт проекта Утвержденный план мероприятий	ПК
4.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2021	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Отчет Отчет о выполненных работах	ПК
4.18. 1	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.01.2021	01.12.2021	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Отчет о достижении Тамбовской областью показателей регионального проекта	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.19	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.12.2021	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Отчет заседания о проведенных общественных слушаниях	ПК
4.19. 1	Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 года и последующих годов	-	01.12.2021	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Отчет о проведенных общественных слушаниях	ПК
4.20	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.12.2021	Мануйлова Татьяна Ивановна, Начальник отдела автомобильных дорог	Отчет о выполненных работах	ПК
4.20. 1	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов	15.11.2021	01.12.2021	Мануйлова Татьяна Ивановна, Начальник отдела автомобильных дорог	Отчет о выполненных работах	ПК
4.21	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2022	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Паспорт проекта Тамбовской областью достигнут показатель и представлен отчет о выполненных работах	ПК
4.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.22	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2023	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Отчет Тамбовской областью достигнут показатель и представлен отчет о выполненных работах	ПК
4.22. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.23	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2024	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Отчет Тамбовской областью достигнут показатель и представлен отчет о выполненных работах	ПК
4.23. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5	Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	-	15.12.2023	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор	-
5.1	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.12.2019	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Паспорт проекта Региональный проект актуализирован	ПК
5.1.1	Региональный проект актуализирован в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.09.2019	01.12.2019	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Паспорт проекта актуализирован и представлен отчет	ПК
5.2	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	15.12.2019	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Паспорт проекта Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор	ПК
5.2.1	Представлен на согласование в Росавтодор актуализированный региональный проект	01.12.2019	15.12.2019	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Паспорт проекта Согласованный и утвержденный региональный проект	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.3	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.12.2020	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Паспорт проекта актуализирован и представлен отчет	ПК
5.3.1	Региональный проект актуализирован в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.09.2020	01.12.2020	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Паспорт проекта актуализирован и представлен отчет	ПК
5.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	15.12.2020	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Паспорт проекта Согласованный и утвержденный региональный проект	ПК
5.4.1	Представлен на согласование в Росавтодор актуализированный региональный проект	01.12.2020	15.12.2020	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Паспорт проекта Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор	ПК
5.5	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.12.2021	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Паспорт проекта актуализирован и представлен отчет	ПК
5.5.1	Региональный проект актуализирован, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.09.2021	01.12.2021	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Паспорт проекта актуализирован и представлен отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.6	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	15.12.2021	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Паспорт проекта согласованный и утвержденный	ПК
5.6.1	Представлен на согласование в Росавтодор актуализированный региональный проект	01.12.2021	15.12.2021	Мануйлова Татьяна Ивановна, Начальник отдела автомобильных дорог	Паспорт проекта согласованный и утвержденный	ПК
5.7	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.12.2022	Чурилов Альберт Эдуардович, Начальник управления	Паспорт проекта согласованный и утвержденный	ПК
5.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Дорожная сеть

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям ПРОЦ							
1	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям						Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится согласно приказу Минтранса России от 27 августа 2009 г. №150. Значение указывается по данным формы статистической отчетности 1-ДГ

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии ПРОЦ							
$N = \frac{Scoot1 + Scoot2 + Scootn}{Собщ1 + Собщ2 + Собщn} \cdot 100\%$							
2	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	n - Количество включенных в проект городских агломераций, ЕД					Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения
		Собщ - Общая протяженность дорожной сети городской агломерации, км;					
		Scoot - Общая протяженность дорожной сети крупнейшей городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям, км;					

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки ПРОЦ							
$D_{рпер} = \left(\frac{(\Pi_{рпер})}{(\Pi_c)} \right) \cdot 100$							
3	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки	Пс - Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, км;	Формы статистической отчетности		Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	Значение показателя указывается по данным статистической отчетности 1-ФД
		Дрпер - доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, ПРОЦ	Формы статистической отчетности		Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	
		Прпер - Протяженность дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, км;	Формы статистической отчетности		Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети ПРОЦ							
$N = \frac{K_{мдтп1} + K_{мдтп2} + K_{мдтпn}}{K_{мдтпбаз1} + K_{мдтпбаз2} + K_{мдтпбазn}} \cdot 100\%$							
4	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети	Кмдтп - Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети субъекта Российской Федерации на год расчета показателя, шт					Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения
		Кмдтпбаз - Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети субъекта Российской Федерации на 2017 г., шт					
		n - Количество субъектов Российской Федерации, ЕД					